



ROMAN CIEPIELA  
PREZYDENT TARNOWA

Tarnów, dnia 27 września 2023  
ZDiK.DD.0710.1.127.2023

**Pani Kinga Klepacka**  
**Radna Rady Miejskiej w Tarnowie**

W odpowiedzi na Pani interpelację, znak KRM.0003.798.2023, zgłoszoną podczas XC sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 14 września 2023 r., w/s postępu prac przy ul. Pasterskiej, Kwiatkowskiego i Czerwonych Klonów, uprzejmie informuję jak niżej.

Na ul. Pasterskiej zakończyły się roboty związane z budową kanalizacji deszczowej i częściowo związane z budową i przebudową infrastruktury podziemnej. Pod koniec sierpnia rozpoczęły się roboty drogowe w zakresie wykonania stabilizacji, podbudowy oraz układania krawężników. W najbliższych tygodniach Wykonawca planuje kontynuować roboty brukarskie i układanie warstw podbudowy oraz prace sieci teletechnicznych i energetycznych. Kolejno realizowane będą roboty bitumiczne oraz związane z montażem oświetlenia ulicznego.

Na ul. Kwiatkowskiego wykonano krawężniki, podbudowę i warstwę wiążącą po północnej stronie drogi. Wykonawca realizuje zakres robót po stronie południowej, wykonano frezowanie jezdni i trwają roboty rozbiórkowe, po których realizowane zostaną poszczególne warstwy podbudowy i warstwy nawierzchniowe. W miesiącu październiku Wykonawca planuje przystąpić do wykonania remontu ciągu pieszego po stronie południowej.

W obszarze skrzyżowania ulic Czerwonych Klonów – Traugutta wykonano warstwy konstrukcyjne, podbudowę i warstwę wiążącą jezdni oraz wykonano ciąg piesz po stronie zachodniej ul. Czerwonych Klonów. Aktualnie wykonywane są roboty związane z układaniem warstw podbudowy i warstwy wiążącej po stronie wschodniej ul. Czerwonych Klonów. Jednocześnie Wykonawca realizuje także warstwy podbudowy na ul. Traugutta.

WZ. Prezydenta Miasta

**OTRZYMUJA**

1 x Adresat,  
1 x Wydział Organizacyjny UMT,  
1 x Kancelaria Rady Miejskiej w Tarnowie,  
1 x a/a.