

Lp	nazwa zadania BO	Wydział odpowiedzialny za realizację zadania	kwota przyznana na realizację zadania	zadanie zostało zrealizowane: TAK - zrealizowane w całości, NIE - nie zrealizowano, CZĘŚCIOWO	Wyjaśnienie dlaczego zadanie nie zostało zrealizowane lub zrealizowano w całości	kwota wydatkowana na realizację zadania w podziale na lata jeśli projekt był realizowany przez kilka lat	informacja co zostało zrealizowane w ramach zadania
I. edycja - Budżet Obywatelski na rok 2013 (2 mln)							
1	Wsparcie modernizacji ulic – Osiedle Westerplatte	WIM	1 000 000,00	TAK		1 000 000,00	Przy ul. Marynarki Wojennej wykonano jezdnię o długości 283 m oraz część zatok parkingowych o pow. 440 m2.
2	„Czar rodzinnych spotkań” (utworzenie mini-parku rekreacyjno-sportowego przy ul.Sanguszków 32)	WIM	300 000,00	TAK		352 472,88	Wybudowano mini-park o pow. 1334 m2: wykonano alejki i ogrodzenie, przebudowano oświetlenie, nasadzono zieleń, zamontowano altanę grillową oraz obiekty małej architektury: m.in. szachy i kręgle ogrodowe oraz 12 stanowisk minigolfa.
3	Skwer aktywności miejskiej (skate-park + mała architektura) – tereny zielone Pałacu Młodzieży w Tarnowie	WIM	450 000,00	TAK		276 189,99	Dobudowano skate-park do już istniejącego – wykonano płytę betonową o pow. 498 m2, a na niej 14 przeszkód: m.in. polejam, curb 45, bold rail 50, bump 40 w hydrant, gap, stairs w bold rail 45.
4	Tarnowskie Centrum Seniora – Międzypokoleniowy Biegun Ciepła	CUS	50 000,00	NIE - nie zrealizowano	Wykonawca zrezygnował z realizacji zadania - informacja w sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Tarnowa za 2013 r.	0	Zarządzeniem nr 325/2013 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 16 sierpnia 2013 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania. Po rozstrzygnięciu konkursu wyłoniono realizatora zadania - Stowarzyszenie Medycyna Polska (zarządzenie nr 353/2013 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13 września 2013

5	Wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowa ul. Wiśniowej, Poziomkowej, Czereśniowej, Harasymowicza”		150 000,00	TAK		103 000,00	Wykonano dokumentację projektową na zadanie pn. „Rozbudowa ul. Wiśniowej wraz z budową ul. Poziomkowej, Czereśniowej, Harasymowicza”
6	Zakup urządzeń ogrodowych na plac zabaw dla dzieci (PP Nr 19, ul. Paderewskiego 24)	WIM	20 000,00	TAK		20 000,00	Zakupiono: zestawy ogrodowe Wawrzynek i Krecik, sklepik Cyprysek, drążek Gwiazda, pomost Trap, równoważnię PR, tablicę do rysowania oraz regulamin.
7	Współorganizacja ogólnopolskiej edycji rozgrywek Mini-mistrzostw „Deichmann 2013”	WSP	15 000,00	TAK		15 000,00	Organizacja nieodpłatnej dla uczestników w dniach od 21.04 do 09.06.2013r., (weekendy) ogólnopolskiej edycji rozgrywek Mini Mistrzostw Europy „Deichmann 2013” – zawodów piłkarskich dla dziewcząt i chłopców w wieku od 7 do 11 lat.
8	Aspiranci – program promujący młodych lokalnych artystów		15 000,00	TAK		15 000,00	Związek Polskich Artystów Plastyków realizował interdyscyplinarny projekt, obejmujący m.in. wystawy, warsztaty i zdarzenia artystyczne, „Projekt Witkacy”.

II. edycja - Budżet Obywatelski na rok 2014 (3 mln)

1	„Żyjmy sportowo, aktywnie i zdrowo” wspierani przez Gimnazjum nr 4 – modernizacja hali sportowej	WIM	300 000,00	TAK		360 643,05	Zmodernizowano halę sportową: renowacja istniejącego parkietu z wykonaniem wentylacji podpodłogowej, wymiana kaloryferów oraz rur zasilających i odprowadzających z remontem osłon, malowanie, montaż urządzeń sportowych, wymiana tablicy wyników oraz stolarki drzwiowej wewnętrznej; ponadto wyremontowano korytarz na parterze i piętrze z wymianą drzwi stalowych pożarowych na aluminiowe.
2	„Kolorowy ogród” – miejsce bezpiecznych zabaw i atrakcyjnych form spędzania czasu dorosłych (Przedszkole Nr 32 przy ul. Długiej)	WIM	300 000,00	TAK		299 214,65	Zmodernizowano plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 32. Wykonano: montaż urządzeń rekreacyjnych dostosowanych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz nową nawierzchnię w rejonie urządzeń i chodniki, wyremontowano wiaty ogrodowe, odcinkowo przebudowano istniejące ogrodzenie, zamontowano ławki i kosze na śmieci.
3	Budowa bazy rekreacyjno-sportowej do uprawiania sportu masowego dla mieszkańców Tarnowa (północne zbocze G. Marcina; rej. ul. Harcerskiej i al. Tarnowskich)	WIM	300 000,00	TAK		286 084,50	Wybudowano bazę rekreacyjno-sportową na Górze Św. Marcina: utwardzono teren tłuczniem, wyremontowano istniejące ścieżki gruntowe przewidziane do biegów terenowych, wybudowano: ścieżkę asfaltową do jazdy na rolkach i nartorolkach, boisko do boules oraz małą architekturę (8 ławek parkowych, 5 stojaków na rowery, bramę wejściową, tablicę informacyjno-regulaminową, kosze na śmieci), nasadzono drzewa i krzewy.

4	Remont i modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej oraz budowa oświetlenia na Os. Legionów H.Dąbrowskiego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Tarnowie	WIM	300 000,00	TAK		2014 - 14 114,63 2015 - 552 983,60	<p>Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2014-2015. Ze względu na zerwanie umowy z poprzednim wykonawcą, opracowano ekspertyzy wykonanych robót elektrycznych i aktualizacje dokumentacji wraz ze skorygowaniem kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót uwzględniających wykonany zakres prac budowlanych. Zrealizowane zadanie obejmowało:</p> <ul style="list-style-type: none"> - remont bieżni poprzez wykonanie nawierzchni poliuretanowej, - remont boiska trawiastego, - małą architekturę: bramki treningowe, piłkochwyty systemowe siatkowe, ogrodzenie systemowe panelowe (strona wschodnia i południowa), schody terenowe (kostka brukowa i palisada), ławki młodzieżowe wysokie, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablicę informacyjną, - ciąg komunikacyjny z kostki brukowej, - pomiary przeciwporażeniowe i oporności izolacji przewodów zabudowanego oświetlenia boiska, - odwodnienie liniowe boiska, - powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.
---	---	-----	------------	-----	--	---	---

5	Remont i modernizacja boiska szkolnego przy III LO w Tarnowie	WIM	300 000,00	TAK		328 856,01	Zmodernizowano boisko szkolne i wybudowano boisko do badmintona, wykonano: roboty niwelacyjne, korytowanie pod płyty boisk, podbudowy oraz nawierzchnie polipropylenowe, wymieniono ogrodzenie, utwardzono teren kostką brukową, wykonano oświetlenie boiska wielofunkcyjnego i odwodnienie liniowe, zamontowano urządzenia sportowe, ławki i stojaki na rowery.
6	Przebudowa i remont miejsc postojowych na Os. Strusina (w rejonie nieruchomości ul.Pułaskiego 89, ul.Pułaskiego 91 oraz ul.Szenwalda 6)		300 000,00	TAK		104 740,59	Wykonano 44 miejsca postojowe.
7	Wstępne prace porządkowe oraz opracowanie docelowej koncepcji zagospodarowania terenu Amfiteatru Miejskiego	WIM	300 000,00	TAK		425 140,13	W ramach zadania zmodernizowano budynek zaplecza sceny: wykonano docieplenie i elewację budynku, wymieniono pokrycie dachowe, stolarkę drzwiową i okienną wewnętrzną i zewnętrzną, instalację elektryczną, wykonano remont sanitariatów, nowe tynki, malowanie ścian i sufitów. Wykonano również remont muszli koncertowej, podłogi i konstrukcji sceny, schodów zewnętrznych i murków, wymieniono nawierzchnię asfaltową wokół muszli na kostkę granitową.

8	Modernizacja drogi osiedlowej przy ul. Westerplatte		300 000,00	TAK		291 728,13	Przebudowano ulicę i chodnik na odcinku położonym przy budynku nr 14 (dł. 87 m, szer. 6 m), przełożono i zabezpieczono istniejące sieci uzbrojenia podziemnego, wybudowano 18 miejsc postojowych przy blokach nr 14 i nr 15.
9	Strefa aktywności tarnowian	WIM	300 000,00	TAK		245 271,46	Przeprowadzono pięć przetargów nieograniczonych na wykonanie zadania, które zostały unieważnione z powodu braku ofert (cztery przetargi) i zbyt wysokiej ceny jedynej złożonej oferty (jeden przetarg). Zlecono wykonanie zadania z wolnej ręki i wybudowano Strefę Aktywności Tarnowian przy ul. Czerwonych Klonów, wykonano: zewnętrzną siłownię wraz z alejkami z kostki brukowej, park linowy, plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną oraz ogrodzeniem, zamontowano elementy małej architektury.
10	Plac zabaw Pod Stokrotką (Przedszkole nr 8)	Przedszkole n	180 000,00	TAK		196 155,00	Rozbudowano plac zabaw przy Przedszkolu: zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe: sześciokąt, komplet sprawnościowy, zestaw zabawowy, karuzelę talerzową, 4 huśtawki wagowe, altankę, sklepik, podwójna tablicę do rysowania, 2 wagoniki, tablicę informacyjną, 3 piaskownice, 4 stoły z ławkami, 3 ławki, kosze; wokół urządzeń zabawowych wykonano specjalne nawierzchnie.

11	Rozbudowa placu zabaw na terenie Przedszkola Publicznego Nr 12 w Tarnowie „Promyki radości”	Przedszkole n	100 000,00	TAK		99 999,99	Modernizacja przedszkolnego placu zabaw: opracowanie projektu zagospodarowania, przeniesienie istniejących urządzeń zabawowych wg planu rozebranie istniejących utwardzeń terenu z płyt chodnikowych systemem gospodarczym, montaż nowych urządzeń zabawowych przytwierdzonych w sposób trwały do podłoża: zestaw zabawowy Futura 5 - 1 szt., zestaw Przedszkolak Mini 6 - 1 szt., karuzela tarczowa "Tomek" - 1 szt., linarium Stożek Porcjon - 1 szt., piaskownica sześciokątna - 1 szt., tablica do rysowania DUO - 1 szt., bujak na sprężynach - 2 szt., ławka z oparciem - 4 szt., kosz na śmieci - 2 szt., wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi oraz nawierzchni brukowej na chodnikach, wyplantowanie terenu, zasianie trawy, posadzenie drzew oraz krzewów.
12	Budowa kanalizacji opadowej (burzowej) w rejonie ul. Wiśniowej, Poziomkowej, Czereśniowej i Harasymowicza – ETAP I	ZDIK	300 000,00	NIE - nie zrealizowano		0	Dokumentacja została opracowana w kolejnym roku

III. edycja - Budżet Obywatelski na rok 2015 (3,5 mln)

1	Remont i modernizacja sali gimnastycznej w ZSO nr 1, ul. Norwida 22		299 874,00	TAK		217 000,00	Wykonano remont ścian, posadzki, sufitu, zdemontowane stare i zamontowano nowe oświetlenie, zamontowano sufit akustyczny i wykonano renowację parkietu – cyklinowanie, wymiana obłuzowanych elementów, lakierowanie i malowanie linii podziału boisk. Zamontowano wyposażenie sali – drabinki gimnastyczne podwójne o wys. 300 cm, szyny ścienne do montażu siatek, zestaw do koszykówki RAL, materace ochronne na ściany mobilne wraz z taśmą rzepową, siatki do siatkówki, siatki osłaniające okna i sufit, kotary grodzące oraz osłony grzejników.
2	Modernizacja auli I LO – ul. Piłsudskiego 4		300 000,00	TAK		314 090,00	Wykonano projekt budowlany remontu auli, rozpoczęto prace modernizacyjne. Ze względu na wystąpienie dodatkowych robót, zadanie zostanie zakończone w 2016 r., a wydatek został zapisany jako niewygasający z upływem roku budżetowego.
3	„Bądź wsparciem w realizacji naszych pasji” - modernizacja placu zabaw i świetlicy – PP nr 20, ul. Sportowa 4		85 000,00	TAK		85 000,00	W ramach zadania wykonano remont wejścia do budynku (zadaszenie), zakupiono kserokopiarkę, maszynę do szycia i laptop, zakupiono i zamontowano urządzenia ogrodowe (dwie huśtawki, dwie ławeczki, piaskownicę, dwa zestawy do zabaw dla dzieci), zagospodarowano ogród (posadzenie krzewów, posianie trawy).

4	Utworzenie czterech międzyosiedlowych centrum aktywności senioralnej - Centrum, Północ, Wschód, Mościce	CUS	270 000,00	TAK		268 173,07	Utworzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej - projekt został wyłoniony w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Tarnowa na 2015 r. W ramach Centrów zorganizowano zajęcia intelektualne i sportowe, wykłady dot. profilaktyki prozdrowotnej, spotkania z ciekawymi ludźmi i imprezy okolicznościowe oraz Tydzień Seniora.
5	Remont i modernizacja łazienek w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 - Os. Legionów 16		290 318,13	TAK		290 314,95	Zakres robót objął remont i modernizację łazienek w pawilonie B i C oraz na zapleczu sali gimnastycznej I piętro. Wykonano wymianę okładzin ściennych, podsadzek wraz z wykonaniem izolacji, wymianę umywalk, muszli i baterii, stolarki drzwiowej, montaż sufitów podwieszanych, wymianę i modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymianę instalacji elektrycznej, malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi.
6	Modernizacja i utworzenie strefy aktywnego wypoczynku „Sportowy ogród” dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat na terenie PP nr 6, ul. Waryńskiego 19		150 000,00	TAK		149 949,30	Wykonano roboty rozbiórkowe, nową nawierzchnię poliuretanową i z kostki brukowej, ukształtowanie terenu i zieleni, montaż nowych urządzeń zabawowych: zestaw sprawnościowy, tablice rysunkowe, piaskownice, zestaw zabawowy Balbina, ścieżka zdrowia (zestaw do podciągania, słupki sprawnościowe, ławka do ćwiczeń, zestaw do wspinania, drabinka pozioma, równoważnia łamana).

7	"Bezpiecznie poruszamy się przy Gimnazjum nr 4" - remont drogi wewnętrzzszkolnej i pożarowej z wymianą bramy wjazdowej, ul. Bitwy pod Studziankami 5		297 660,00	TAK		196 462,83	Wykonano roboty rozbiórkowe, korytowanie, podbudowę z kruszywa, krawężniki i nawierzchnię z kostki brukowej kolorowej, zamontowano ławki i ogrodzenie, wymieniono bramę wjazdową.
8	Remont i modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej na obiektach TOSiR przy ul. Wojska Polskiego 14	WIM	300 000,00	TAK		2015 - 13 276,58	Zadanie realizowane w ramach zadania poz.2 BO 2017 pn. Sandowiczka - aktywny wypoczynek
9	Utworzenie międzypokoleniowego mini-parku rekreacyjnego "Od przedszkola do seniora" przy PP29 oraz kompleksowa wymiana wyposażenia i pomocy dydaktycznych - ul. Wilsona 50		200 000,00	TAK		199 812,50	Zmodernizowano ogród – plac zabaw: zamontowano urządzenia zabawowe dla dzieci, utworzono dwa stanowiska do ćwiczeń siłowych dla dorosłych. Dokonano wymiany części wyposażenia budynku przedszkola. Całkowicie wymieniono meble w czterech oddziałach przedszkolnych i częściowo w pozostałych. Zakupiono pomoce dydaktyczne: projektor multimedialny, cztery stoliki wielofunkcyjne, gry oraz zabawki dla dzieci; wykładziny do sal zabaw, dwa komputery z oprogramowaniem i monitorami, kosiarkę, wiertarkę, dwa odkurzacze, zestaw nagłaśniający, firanki, kserokopiarkę dwa aparaty telefoniczne i drobne wyposażenie.

10	Remont infrastruktury SP9 - ul. Marii Dąbrowskiej 6		278 104,00	TAK		274 603,46	W ramach zadania położono nawierzchnię poliuretanową na boisku, wykonano ogrodzenie oraz wyposażono boisko w urządzenia sportowe do siatkówki, koszykówki i badmintonu; naprawiono ogrodzenie z siatki wokół szkoły, zamontowano bramę otwieraną elektronicznie; wymieniono nawierzchnię chodnika z płytek na kostkę brukową; wykonano parking wraz z podjazdem z kostki brukowej do wiaty śmietnikowej; wyremontowano wiatę.
11	Rozbudowa i modernizacja monitoringu oraz odnowienie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 15, ul. Krupnicza 8		150 000,00	TAK		149 993,76	Zdemontowano starą i zamontowano nową instalację, zamontowano 24 kamery cyfrowe oraz rejestrator 32-kanalowy. Wykonano remont i malowanie głównego wejścia do szkoły, korytarzy na trzech kondygnacjach, klatek schodowych, pomieszczenia intendenta, kadr i wicedyrektora.
12	Remont nawierzchni boisk bitumicznych w Zespole Szkół Sportowych w Tarnowie wraz z wykonaniem oświetlenia boiska ze sztuczną trawą, ul. Zbylitowska 7		291 500,00	TAK		291 300,00	Zakres prac obejmował: wykonanie na istniejącej podbudowie asfaltowej bezspoinowej nawierzchni poliuretanowej, ponowny montaż sprzętu sportowego, wykonanie piłkochwyty za bramką na boisku, bramy zamykanej i bramki w ogrodzeniu boiska wielofunkcyjnego, wykonanie oświetlenia boiska ze sztucznej trawy.

13	Remont nawierzchni placów i chodników zlokalizowanych przy SP8, ul. Bitwy pod Studziankami 5		281 630,00	TAK		270 634,46	Wykonano korytowanie, podbudowę z kruszyw, krawężniki i nawierzchnię z kostki brukowej kolorowej placu i chodników. Ponadto wykonano remont placu zabaw – roboty rozbiórkowe (rozebranie i utylizacja nawierzchni z płyt poliuretanowych), korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, wzmocnienie podłoża geowłókniną, wykonanie warstwy odsączającej, podbudowy z kruszyw, nawierzchni placu zabaw, roboty naprawcze istniejących elementów małej architektury oraz montaż nowych, wykonanie nowego ogrodzenia placu zabaw.
14	Wykonanie boisk do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem i remontem ogrodzenia – ZSO nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Bandrowskiego 4		300 000,00	TAK		259 645,99	W ramach zadania przełożono kanalizację, zagospodarowano skarpę, wykonano chodniki, trawniki, posadzono drzewa i krzewy, wykonano schody zewnętrzne z kostki brukowej, ułożono obrzeża i palisadę betonową: wykonano nawierzchnię boiska: podbudowa betonowa, elastyczna warstwa stabilizująca, nawierzchnia gładka przepuszczalna dwuwarstwowa, malowanie linii boisk, ułożenie obrzeży betonowych. Wyposażenie boiska: osadzenie elementów stalowych, ustawienie słupków, stojaków, bramek do piłki ręcznej, elementów do piłki siatkowej, koszykówki, badmintona, tawek i koszy na śmieci. Remont ogrodzenia: rozebrano stare ogrodzenie, wykonano podwyższenie słupów ogrodzeniowych, cokoły betonowe z fundamentami, założono siatkę ogrodzeniową, wykonano furtki.

1	Nowy blask Parku Sanguszków	WIM	600 000,00	TAK		589 142,95	Opracowano koncepcję rewaloryzacji Parku oraz dokumentację projektową. W części północnej przy wejściu do Parku wykonano remont alejki na dł. 137 m, polegający na usunięciu schodów terenowych w złym stanie technicznym i wykonaniu nowej nawierzchni alejki. Wykonano również remont schodów od strony południowej w Parku oraz remont muru przy wjeździe głównym do pałacu. Prace polegały m.in. na rozbiórce schodów będących w złym stanie technicznym i wykonaniu nowych z piaskowca oraz wymianie i uzupełnieniu zniszczonych tynków na murze.
---	-----------------------------	-----	------------	-----	--	------------	--

2	Sandowiczka - aktywny wypoczynek	WIM	700 000,00	TAK		2016 - 61 980,93 2017 - 3118978,24	<p>Zadanie wieloletnie. W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - boisko o nawierzchni trawy syntetycznej o wymiarach 96 m x 66 m (pole gry 90 m x 60 m) wraz z wyposażeniem (bramki, wiaty dla sędziów i zawodników, piłkochwyty, trybuna, kontener sanitarnoszatniowy), - oświetlenie, - ogrodzony plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej EPDM z urządzeniami (integracyjny plac zabaw, zestaw zabawowy dla dzieci starszych, piaskownica z zadaszeniem, 2 bujaki, huśtawka wahadłowa), - siłownię zewnętrzną, zawierającą 5 urządzeń, - remont istniejących boisk asfaltowych (powiększenie płyt obydwu boisk, wykonanie nowych nawierzchni poliuretanowych, montaż wyposażenia boisk), - dostawę elementów małej architektury: kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery, tablice informacyjne, - ciągi piesze i drogę rowerową z kostki betonowej, - przebudowę skarpy przy boisku ze sztuczną nawierzchnią: opracowano projekt, wykonano roboty polegające na zabezpieczeniu antyerozyjnym skarpy na pow. ok. 718m², - system monitoringu wizyjnego: zamontowano 10 kamer z rejestratorem.
---	----------------------------------	-----	------------	-----	--	---	--

3	Park biegowy Marcinka - realizacja II etapu budowy	WIM	220 000,00	TAK		277 634,28	Zakres inwestycji obejmował wyprofilowanie istniejących tras gruntowych przeznaczonych do uprawiania biegów terenowych – biegów narciarskich i nording walking, dostawę i montaż 5 ławek parkowych z oparciem i 5 koszy na śmieci, budowę siłowni zewnętrznej I zawierającej zestaw 5 urządzeń i tablicę informacyjno-regulaminową, budowę siłowni zewnętrznej II zawierającej: drabinki, zestaw 3 drążków poziomych oraz tablicę informacyjną. Ponadto wybudowano oświetlenie wzdłuż ścieżki biegowej oraz drogi dojazdowej do ul. Harcerskiej, które składa się z 18 słupów z zamontowanymi 30 lampami LED.
4	Międzysiedlowe Centra Aktywności Senioralnej 2016	CUS	240 000,00	TAK		239 965,96	W ramach zadania zorganizowano zajęcia intelektualne i sportowe, wykłady dot. profilaktyki prozdrowotnej, zajęcia edukacyjne z zakresu korzystania z komputera i Internetu, spotkania z ciekawymi ludźmi i imprezy okolicznościowe oraz Tydzień Tarnowskiego Seniora i Tarnowski Dzień Seniora.
V. edycja - Budżet Obywatelski na rok 2017							
1	Międzysiedlowe Centra Aktywności Senioralnej 2017	CUS	400 000,00	TAK		399 899,04	W ramach zadania zorganizowano zajęcia intelektualne i sportowe, wykłady dot. profilaktyki prozdrowotnej, spotkania z ciekawymi ludźmi i imprezy okolicznościowe oraz Tydzień Tarnowskiego Seniora i Tarnowski Dzień Seniora.

2	Park Sanguszków - Jeszcze piękniej	WIM	500 000,00	TAK		517 357,97	<p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • remont dużej amfory betonowej, 2 małych delfinów z kamienia, małej amfory ozdobionej maskaronami za kwotę 16 000 zł, • prace porządkowe (wycinka i frezowanie pni) za kwotę 15 433,20 zł, • zieleni ozdobną na gazonie głównym w centralnej części Parku Sanguszków za kwotę 35 031,96 zł, • cięcia pielęgnacyjne drzew na terenie Parku za kwotę 103 600 zł. • „Nowy blask Parku Sanguszków-rewitalizacja Parku- etap II „ <p>Opracowano dokumentację projektową na wykonanie alejek w Parku oraz wykonano alejkę z kostki betonowej o pow. 1350 m2 za kwotę 347 292,81 zł.</p>
3	Kontynuacja I etapu budowy Parku Westerplatte	WIM	400 000,00	TAK		379 801,80	<p>Opracowano dokumentację projektową alejek. Wykonano alejkę betonową o pow. 1 339 m2 wraz z drenażem, zakupiono i zamontowano 15 ławek i 7 koszy.</p>

4	Kompleksowy remont centrum rehabilitacji dla dzieci	WIM	200 000,00	TAK		273 775,72	Przedmiotem inwestycji było wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drugiego piętra budynku przy ul. Zbylitowskiej 9a. Zakres robót obejmował m.in.: roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, wykonanie wylewki betonowej; wykonanie czapek kominowych; przygotowanie i montaż zbrojenia; tynkowanie i malowanie ścian; wykonanie posadzek; montaż stolarki okiennej i drzwiowej; murowanie ścian działowych; zamurowywanie części istniejących otworów drzwiowych; wykonanie sufitów podwieszanych; wykonanie okładziny ściennej z płytek ceramicznych; wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej; montaż wylazu na poddasze; montaż rynien, rur spustowych oraz parapetów zewnętrznych z blachy; wykonanie nowej instalacji wod-kan i cw, c.o.; wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej; wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej. Wykonawca w 2017 r. zakończył wszystkie prace remontowo- budowlane za wyjątkiem ułożenia wykładzin podłogowych PCV , które wymagają odpowiedniej wilgotności świeżo wykonanych wylewek, dlatego kwotę 161 614 zł umieszczono w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku. Zadanie zakończone i odebrane w lutym 2018 r.
5	Zespół ogólnomiejskich infrastrukturalnych inwestycji Strusińskich w tym:	WIM - ZDiK	262 000,00	TAK			

5.1	Remont nawierzchni i miejsc postojowych łącznika od ulicy Wieniawskiego do ulicy Klikowskiej	ZDiK	105 000,00	TAK		102 000,00	Remont miejsc parkingowych z kostki brukowej betonowej o powierzchni 122,5 m ² wraz z podbudową i drogą dojazdową przy ul. Wieniawskiego. Wykonano nową nakładkę bitumiczną jezdni, nawierzchnię asfaltową o powierzchni 156 m ² , chodnik o powierzchni 23 m ² , krawężniki o długości 134 mb oraz ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej o długości 32 mb.
5.2	Remont nawierzchni łącznika od ulicy Pułaskiego do Przedszkola Publicznego Nr 14	ZDiK	76 000,00	TAK		81 472,44	Wykonano jezdnię o długości 90 mb, krawężniki betonowe, podbudowy z kruszyw naturalnych oraz nawierzchnię asfaltową. Przebrukowano nawierzchnię z kostki brukowej i nawierzchnię z płyt betonowych.
5,3	Modernizację placu zabaw przy ul. Pułaskiego 66	WIM	81 000,00	TAK		135 778,42	Inwestycja pn.: „Modernizację placu zabaw przy ul. Pułaskiego 66” (plan wydatków 81 tys. zł BO + 55 tys. zł ze środków będących w dyspozycji Rady Osiedla Strusina). Wykonano: nową alejkę na placu zabaw, demontaż istniejącej nawierzchni asfaltowej i konstrukcji do gry w koszykówkę oraz wykonanie nowej nawierzchni elastycznej i montaż nowej konstrukcji do koszykówki, częściowe ogrodzenie boiska.

6	Rozbudowa "Strefy Aktywności Tarnowian" w Tarnowie-Mościcach	WIM	250 000,00	CZĘŚCIOWO		75 627,14	Ze względu na dwukrotne unieważnienie postępowania przetargowego zwrócono się do firm z prośbą o przygotowanie wyceny robót w dotychczasowym zakresie, tj. dostawa i montaż elementów zabawowych oraz innego wyposażenia jak również wykonanie alejki. Przedstawione przez firmy ceny znacznie przekraczały wartość kosztorysu inwestorskiego. W związku z tym przygotowano nową Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ograniczając zakres (dostawa i montaż elementów zabawowych oraz wykonanie nowego oświetlenia). Przetarg na wykonanie oświetlenia alejek rozstrzygnięto i wybrano wykonawcę za kwotę 38 753,75 zł. Przetarg na dostawę i montaż elementów małej architektury unieważniono, ze względu na cenę oferty, która przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ogłoszono przetarg na dostawę i montaż zestawu do streetwork-out wraz z tablicą informacyjną. Ostatecznie rozbudowano instalację oświetlenia terenu o 14 latarni parkowych wraz z oprawami oświetleniowymi oraz zakupiono i zamontowano zestaw do streetwork-out wraz z tablicą informacyjną.
---	--	-----	------------	-----------	--	-----------	---

VI. Edycja - Budżet Obywatelski na rok 2018

1	Strefa Rekreacji "Terlikówka"	WIM	400 000,00	TAK		2018 - 10578 2019 - 390544	Zakres inwestycji obejmował: budowę placu zabaw o nawierzchni syntetycznej z betonowymi obrzeżami wraz z wyposażeniem, wykonanie ciągu komunikacyjnego pieszego, dostawę i montaż 8 ławek, zabezpieczenie istniejącej kanalizacji rurą osłonową, wykonanie ogrodzenia placu zabaw, posadzenie drzew i krzewów.
---	-------------------------------	-----	------------	-----	--	-------------------------------	--

2	Prowadzenie Międzysiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej	CUS	400 000,00	TAK - zrealizowano w całości		19.02.2018 r. - 31.12.2018 r. - 400 000 zł	W ramach zadania zorganizowano zajęcia intelektualne i sportowe, wykłady dot. profilaktyki prozdrowotnej, spotkania z ciekawymi ludźmi, imprezy okolicznościowe, wyjazdy integracyjne, konferencje oraz Tydzień Tarnowskiego Seniora i Tarnowski Dzień Seniora.
3	Remonty chodników i nawierzchni ulicy na Osiedlu Nr 2 Strusina w zakresie infrastruktury inwestycji ogólnomiejskich	ZDiK	410 000,00	TAK			
3.1	Remont chodników przy ul. Mościckiego	ZDiK	305 000,00	TAK		329 121,73	Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej o powierzchni 1815 m ² wraz z podbudową i wymiana obrzeży chodnikowych oraz lokalnie wymiana krawężników betonowych na przejściach dla pieszych i peronach przystanków autobusowych.
3.2	Remont chodników przy ul. Reymonta	ZDiK	45 000,00	TAK		106 115,44	Wyremontowano nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową z kruszywa o powierzchni 306,77 m ² . Wyregulowano 5 studzienek kanalizacyjnych.
3.3	Remont nawierzchni ulicy bocznej Mościckiego	ZDiK	60 000,00	TAK		76 899,89	Wyremontowano nawierzchnię jezdni z kostki oraz płyt betonowo ażurowych wraz ze wzmocnieniem podbudowy i obrzeżami betonowymi po obu stronach jezdni o długość wyremontowanej drogi wewnętrznej 102 m.
4	Fontanna dla Parku Sanguszków	WIM	400 000,00	TAK		2018 - 19557 2019 - 865106,87 2020 - 211161,48	Wykonano przebudowę fontanny.

5	Plaża miejska nad Wątokiem przy ul. Południowej	WIM	498 307,00	NIE	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na wysokie koszty związane z zabezpieczeniem koryta pot. Wątok	20910	
---	---	-----	------------	-----	--	-------	--

VII. Edycja - Budżet Obywatelski na rok 2019

1	Budowa tężni solankowej w okolicach Góry św. Marcina	WIM	500 000,00	TAK		2019 - 18504,4 2021 - 949661,39	Inwestycja zrealizowana. Zakres obejmował budowę tężni solankowej zasilanej ze szczelnego zbiornika o wymiarach 2,00 m x 5,00, pergola 4,6 m x 2,7 m, posadowioną na żelbetowej płycie fundamentowej, wykonaną w technologii drewnianej (drewno modrzewiowe) o dwuspadowym, pokrytym gontem dachu, wypełnienie tężni wykonano z gałązek tarniny. Tężnię wyposażono w instalację technologiczną solanki, która składa się z dwóch zbiorników (na solankę oraz tzw. przelewowy) o pojemności czynnej 10,00 m3, oraz wyposażono w automatykę do sterowania procesów zasilania pracy tężni, która znajduje się w skrzynce wolno-stojącej przy zbiornikach, do której doprowadzono instalację elektryczną, do pomiaru ilości solanki zamontowano sondy radarowe. Obiekt wyposażono w małą architekturę tj.: ławki parkowe, siedziska, kule, stoliki, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz wykonano zieleń i nasadzenia.
---	--	-----	------------	-----	--	------------------------------------	--

2	Rozbudowa ul. Wiśniowej wraz z budową ul. Poziomkowej, Czereśniowej, Harasynowicza - etap 3 - Budowa oświetlenia ulicznego oraz wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Poziomkowej	ZDiK	390 000,00	TAK		422 217,01	Zakres zadania obejmował budowę oświetlenia ulicznego, zabezpieczenie istniejącej sieci energetycznej, przestawienie 1 słupa telekomunikacyjnego wraz z przeniesieniem okablowania napowietrznego oraz budowę kanalizacji deszczowej na odcinku 392 mb.
3	Prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej	CUS	400 000,00	TAK- zrealizowano w całości		01.02.2019 r. - 31.12.2019 r. - 400 000 zł	W ramach zadania zorganizowano zajęcia intelektualne i sportowe, wykłady dot. profilaktyki prozdrowotnej, spotkania z ciekawymi ludźmi, imprezy okolicznościowe, wyjazdy integracyjne, konferencje oraz Tydzień Tarnowskiego Seniora i Tarnowski Dzień Seniora.
4	Kontynuacja rozbudowy Parku Westerplatte	WIM	500 000,00	TAK		398 013,70	Projekt został zrealizowany. W Parku Westerplatte: - wykonano platformę widokową o nawierzchni betonowej, zabudowano 20 latarni oświetleniowych słupowych i 4 oprawy liniowe LED oraz zakupiono i zamontowano ławki i kosz za kwotę 266 647,09 zł, - za kwotę 110 214,61 zł zakupiono i zamontowano: 6 urządzeń siłowni zewnętrznych, 2 stoły do gry w szachy, 4 ławki, 2 tablice informacyjne, kosz na śmieci i stojak rowerowy. Na terenie siłowni wykonano nawierzchnie : żwirowe, z kostki brukowej oraz trawiaste, - za kwotę 21 152 zł posadzono drzewa i krzewy w Parku.

5	Nowe boiska i plac zabaw na Westerplatte	WIM	310 000,00	TAK		326 813,06	Zakres inwestycji obejmował: rozbiórkę wału wschodniego, przebudowę chodnika wschodniego (wymiana nawierzchni bitumicznych i betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej wraz z wykonaniem podbudowy i obrzeży betonowych), budowę placu zabaw (plantowanie i korytowanie terenu, wykonanie podbudowy, wykonanie chodnika z kostki, wykonanie nawierzchni bezpiecznych z piasku, wykonanie ogrodzenia z furtką, dostawę i montaż: urządzeń zabawowych, ławek, koszy oraz tablicy z regulaminem), przebudowę boiska do siatkówki (rozbiórka istniejącego boiska o nawierzchni bitumicznej i betonowej, wykonanie boiska o nawierzchni poliuretanowo-gumowej, dostawa i montaż: wyposażenia boiska, ławek, koszy, piłkochwyłów).
---	--	-----	------------	-----	--	------------	---

VIII. Edycja - Budżet Obywatelski na rok 2020

1	Prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej	CUS	400 000,00	CZĘŚCIOWO	Ze względu na sytuację epidemiologiczną i zagrożenie zakażeniem COVID-19 poszczególne rezultaty zostały osiągnięte w części lub nie zostały zrealizowane m.in.. Zajęcia na basenie, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz Tarnowski Dzień i Tydzień Seniora.	02.03.2020 r. - 31.12.2020 r. - 278 254,11 zł	W ramach zadania zorganizowano zajęcia intelektualne i sportowe, wykłady dot. profilaktyki prozdrowotnej, spotkania z ciekawymi ludźmi, imprezy okolicznościowe, wyjazdy integracyjne, konferencje oraz Tydzień Tarnowskiego Seniora i Tarnowski Dzień Seniora.
2	Ogród włoski w Parku Sanguszków	WIM	500 000,00	TAK		2020 - 56891,92 2021 - 15 2022 - 401268,68	Wykonano instalację oświetlenia (18 słupów z oprawami parkowymi i 16 opraw oświetleniowych przykręcanych) w ogrodzie włoskim w Parku Sanguszków oraz plantowanie i nasadzenia roślin.
3	Budowa ulicy Poziomkowej – etap 2	ZDiK	500 000,00	CZĘŚCIOWO		225 971,66	Wykonano warstwy podbudowy w ilości ok 300 mb oraz wykonanie krawężnika na ławie betonowej o długości 242 mb.

4	Prowadzenie Klubu zdrowej mamy i dziecka 2020	CUS	130 000,00	TAK - zrealizowane w całości	-	127 541,92	Zakres przedmiotowy zadania obejmował organizację i prowadzenie planowanych, cyklicznych działań edukacyjno-profilaktycznych (indywidualnych i grupowych) sprzyjających zdrowiu kobiety w okresie prokreacyjnym oraz zdrowiu dziecka, w tym dziecka z trudnościami rozwojowymi – w formie stacjonarnego (dziennego) klubu dla matki i dziecka, w szczególności: wspieranie rodzicielstwa przez prowadzenie grup wsparcia dla kobiet w ciąży i po porodzie lub dla obojga rodziców, przygotowanie kobiet do roli „mamy”, prowadzenie działań aktywizujących i zajęć poprawiających sprawność fizyczną u kobiet w ciąży i po porodzie, prowadzenie działań aktywizujących i kompensacyjnych dla dzieci.
5	Budowa ulicy Czereśniowej – etap 1	ZDiK	500 000,00	TAK		454 786,62	Wykonano roboty w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej, oświetlenia, robót branży teletechnicznej wraz z odtworzeniem nawierzchni po przekopach.
6	Bike Park Marcinka - Trasy rowerowe	WIM	500 000,00	TAK		2020 - 23 370 2021 - 158 400 2022 - 105 600	Zadanie wieloletnie w realizacji. W 2020r. opracowano dokumentację projektowo kosztorysową i wydatkowano 23 370,00zł. W 2021r. rozpoczęto realizację zadania. Zakres zadania obejmuje budowę tras rowerowych typu single Track o różnym stopniu trudności w rejonie Góry św. Marcina w Tarnowie wraz budową małej architektury, na terenie obejmującym działki: Nr 2/27 obręb 301 oraz Nr 1/16, 2/1 obręb 320.

7	Ożywiamy Starówkę	Targowiska Miejskie Wydział Kultury	500 000,00	CZĘŚCIOWO		65.405,25 Targowiska Miejskie 18.450 Wydział Kultury	Zakup 5 sztuk kramów drewnianych, wykonanie wylewki pod pomieszczenie magazynowe i wykonanie blaszanego pomieszczenia magazynowego na te kramy. Inwestycja wykonana na placu targowym Chyszów. Ponadto zakupiono dokumentację do video mappingu, przygotowano pokaz multimedialny dotyczący historii Tarnowa
8	Fortepian dla Tarnowa	Wydział Kultury Zespół Szkół Muzycznych	500 000,00	TAK		488 085,61	Fortepian został zakupiony w ramach wyposażania sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych.
9	Boisko do piłki nożnej ze sztucznej nawierzchni i lodowisko „Terlikówka”	WIM	500 000,00	NIE	Brak lokalizacji		

IX. Edycja - Budżet Obywatelski na rok 2021

1	Prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej 2021	CUS	500 000,00	TAK- zrealizowano w całości		W związku z wystąpieniem stanu epidemii realizacja zadania została ustalona na okres 1.07.2021 r. do 30.06.2022 r. 221 024,77 (od 01.07.2021 r.- 31.12.2021 r.) 221 989,00 (od 01.01.2022 r. - 30.06.2022 r.)	W ramach zadania zorganizowano zajęcia intelektualne i sportowe, wykłady dot. profilaktyki prozdrowotnej, spotkania z ciekawymi ludźmi, imprezy okolicznościowe, wyjazdy integracyjne, konferencje oraz Tarnowski Dzień Seniora.
2	Remont ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 14	WIM	250 000,00	TAK		381 243,13	W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na remoncie istniejącego boiska wraz z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Krzyskiej 118 w Tarnowie, w tym: remont nawierzchni boiska o wymiarach 18,5m x 37m polegający na demontażu istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz montaż nowej nawierzchni sportowej z trawy tkanej zasypowej o wysokości runa 5cm; remont istniejącego systemu odwodnienia; remont ogrodzenia boiska oraz piłkochwyków.

3	Bezpieczny plac zabaw (Mościce - plac K. Ożgi)	WIM	350 000,00	TAK		2021 - 12 500 2022 - 296958,16	Zadanie wieloletnie zrealizowane. Zakres obejmował opracowanie dokumentacji projektowej i budowę placu zabaw przy ul. Racławickiej na terenie Skweru Kazimierza Ożgi. W 2021r. opracowano dokumentację projektową. W br. wykonano utwardzenie nawierzchni (pow. 176m ²), nawierzchnię z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 6cm, ogrodzenie, nawierzchnię bezpieczną (pow. 668m ²), nawierzchnię ze żwirku płukanego, wyposażono plac zabaw urządzenia zabawowe i w małą architekturę.
4	Strefa rekreacji Terlikówka (etap II). Boisko sportowe Terlikówka do piłki siatkowej, koszykowej, badmintona i lodowisko	WIM	500 000,00	NIE	Opracowano dokumentację projektową na boisko wraz z parkingiem. Brak zgody Konserwatora na realizację zadania z uwagi na lokalizację inwestycji.	12 000,00	
5	Wymiana nawierzchni boiska ze sztuczną trawą przy Szkole Podstawowej nr 20 w Tarnowie	WIM	490 000,00	TAK		533 205,00	Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową i wykonano roboty budowlane w tym : remont boiska sportowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy (pow. 2.000m ²) wraz z przedłużeniem piłkochwytu (6m) i wyposażeniem boiska w bramki , wykonano ciąg pieszy (pow. 60m ²), nawierzchnię z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 6cm, wyposażono obiekt w małą architekturę (ławka, wiata dla zawodników, stojak na rowery).

6	Park Ninja i boisko do siatkówki plażowej w Parku Biegowym Marcinka	WIM	144 000,00	TAK		143 150,00	Opracowano dokumentację projektową parku Ninja i boiska do siatkówki plażowej w Parku Biegowym Marcinka na działce nr 2/27 obr.301 w Tarnowie. Zakres zadania obejmuje budowę boiska wyposażonego w wielofunkcyjne urządzenie siłowo-treningowe, budowę boiska do siatkówki plażowej, ciągów komunikacyjnych wraz z małą architekturą.
7	Centrum Systemowego Rozwoju dzieci i młodzieży	Wydział Edukacji	350 000,00	TAK		2021=175.000 2022=175.000	Centrum Systemowego Rozwoju Dzieci i Młodzieży KANA - zajęcia pozalekcyjne
8	Klub Zdrowej Mamy i Dziecka 2021	CUS	150 000,00	TAK - zrealizowane w całości	-	01.07.2021 r. - 31.12.2021 r. - 75000 zł 01.01.2022 r. - 30.06.2022 r. 75000 zł	Przedmiotem zadania była realizacja działań wspierających rodzicielstwo przez prowadzenie grup wsparcia dla kobiet w ciąży i po porodzie lub dla obojga rodziców, prowadzenie grup wsparcia dla kobiet w ciąży i po porodzie w przypadku tzw. samotnego macierzyństwa, wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe dla kobiet po poronieniach lub stracie dziecka, psychoterapia okotoporodowa, pomoc w tzw. kryzysach w macierzyństwie, prowadzenie działań przygotowujących do roli „mamy”, prowadzenie działań aktywizujących i zajęć poprawiających sprawność fizyczną u kobiet w ciąży i po porodzie, prowadzenie działań aktywizujących i kompensacyjnych dla dzieci, przeciwdziałanie zaburzeniom rozwojowym. W trakcie trwania zadania prowadzono także „kawiarenkę edukacyjną” dla mamy i dziecka.

9	PUMP TRACK Marcinka	WIM	500 000,00	TAK		2021 - 18450 2022 - 569000	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano tor o nawierzchni bitumicznej „easy” o dł. 91m, tor o nawierzchni bitumicznej „pro” o dł. 206m, plac startowy o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 72m2 wraz z wyposażeniem stałym (ławki, brama wjazdowa z tablicą informacyjną, tablica regulaminowa, stojaki na rowery, kosze na śmieci) i łącznikiem o nawierzchni bitumicznej.
10	Sport, Zabawa, Rekreacja na Grabówce (ogólnodostępny plac i boisko - ul. Krupnicza)	WIM	500 000,00	NIE	Brak lokalizacji		
11	Festiwal Smaku i Kultury Świata	W kultury + TCK	450 000,00	TAK		424 114,12 zł	Organizacja w przestrzeni publicznej serii działań kulturalno-kulinarnych. Koncerty i wydarzenia kulturalne związane z kulturą Bliskiego Wschodu, Azji, Ameryki Północnej i Południowej oraz Europy. Organizacja części artystycznej podczas Jarmarku Świątecznego.
12	Rozbudowa skateparku w Tarnowie	WIM	500 000,00	TAK		197 817,30	W ramach zadania opracowano koncepcję i dokumentację oraz wykonywane były roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie istniejącego skateparku przy ul. Słowackiego w Tarnowie. Zadanie zakończone i odebrane.
13	Budowa ulicy Poziomkowej	ZDiK	361 504,00	TAK		361 503,87	W ramach inwestycji wykonano podbudowę wraz z nawierzchnią jezdni oraz zjazdami do posesji na odcinku 395 mb. Cała nawierzchnia wykonana została z kostki betonowej obramowanej krawężnikiem. Podczas robót przebudowano ogrodzenia z siatki będące w kolizji z budową drogi.

14	Budowa parkletów	ZDiK	210 000,00	Częściowo zrealizowane w 2021 r. Zakończone w 2022 r.	Z uwagi na warunki pogodowe montaż i urządzenie zieleńców nastąpiło w roku 2022.	138 421,52	W ramach zadania wykonano projekt na budowę parkletów. Wykonanie zostało podzielone na części wg poszczególnych branż. W listopadzie i grudniu br. wymieniono nawierzchnię pod parklety. W kolejnym etapie wymieniono okładziny na murkach klombów, zrealizowano zlecenia na dostarczenie donic kamiennych i betonowych, oraz zamówiono rośliny przeznaczone do posadzenia w donicach.
----	------------------	------	------------	--	--	------------	--

X. edycja - Budżet Obywatelski na rok 2022

1	Remont, przebudowa i budowa placu zabaw na terenie osiedla Krzyż: zad. 1. Remont i rozbudowa placu zabaw przy SP nr 14 zad. 2. Budowa placu zabaw przy ul. Schillera zad. 3. Rozbudowa placu zabaw przy KS Iskra przy ul. Krzyskiej	WIM	500 000,00	CZĘŚCIOWO		49 447,60	W 2022r. opracowano dokumentację projektową budowy 3 placów zabaw , wykonano zjazd linowy wraz z nawierzchnią piaskową na placu zabaw w Krzyżu. Z uwagi na zastrzeżenia i brak zgody mieszkańców sąsiadujących z budową placu zabaw przy ul.Schillera zadania nie wykonano.
2	Marcinka - Góra Aktywności: zad.1. Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej dla całego terenu Marcinki zad. 2. Budowa kontenera sanitarnego oraz przebieralni na terenie Parku Biegowego zad. 3. Nasadzenie drzew na terenie Parku Biegowego zad. 4 Wykonanie oznakowań/ drogowiskazów na Marcince	WIM	500 000,00	W trakcie		2022 - 37 515,00	W 2022r. opracowanie koncepcji wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej zaplecza.

3	Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Strusinie (terenie ogólnodostępnym pomiędzy ZSME) zad. 1. Oświetlenie bieżni zad. 2. Wyposażenie siłowni plenerowej zad. 3. Budowa zielonego parkingu	WIM	500 000,00	CZĘŚCIOWO		189 552,14	W 2022r.zrealizowano część zadania w tym : opracowano dokumentację oraz wykonano roboty budowlane polegające na utwardzeniu terenu oraz budowie siłowni zewnętrznej pomiędzy Zespołem Szkół Mechaniczno-Elektrycznych i Liceum Sportowym w rejonie ulic Pułaskiego i Szkotnik.
4	Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 10	WIM	450 000,00	TAK		449 845,30	Zadanie zrealizowane. Zakres obejmował opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych polegających w tym: wykonanie podbudowy i nawierzchni boiska z trawy syntetycznej (pow. 760m2) z podbudową, wykonanie ciągu pieszego (pow. 113m2), wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej Holland gr.6cm; wykonanie piłkochwyłów oraz wyposażenie boiska w bramki, małą architekturę ławki , kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablicę regulaminową.

5	Remonty strusińskie: zad. 1. Remont chodnika przy ul. Kościuszki zad. 2. Remont chodnika przy drodze wewn. pomiędzy ul. Wieniawskiego i ul. Rolniczą zad. 3. Remont chodnika przy ul. Pułaskiego zad. 4. Remont chodnika i części nawierzchni ul. Wilsona zad. 5. Doposażenie placu zabaw przy ul. Pułaskiego	zad 1-4 ZDiK, zad 5 WIM	500 000,00				
5.1	Remont chodnika przy ul. Kościuszki	ZDiK	140 000,00	TAK		138 953,85	<p>Zadanie zakończone w VI 2022 r. W ramach zadania wyremontowano chodnik położony po północnej stronie ul. T. Kościuszki w Tarnowie na odcinku pomiędzy ul. Reymonta i ul. Pułaskiego oraz po południowej stronie na odcinku od ul. Pułaskiego do budynku ZUS. Na odcinkach od ul. Reymonta do budynku nr 37 (po stronie północnej) oraz od ul. Pułaskiego do ZUS-u (po stronie południowej) wymieniono całą nawierzchnię chodnika wraz z krawężnikiem, natomiast na odcinku od budynku nr 37 do ul. Pułaskiego lokalnie przebrukowano nawierzchnię z kostki w kilku miejscach.</p> <p>Zakres robót obejmował wymianę krawężnika na łącznej długości 113 m (po stronie północnej) i 93 m (po stronie południowej), wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnika z kostki betonowej o powierzchni 236 m² (po stronie północnej) oraz 74,8 m² (po stronie południowej) oraz przebrukowanie nawierzchni chodnika o powierzchni 64,5 m².</p>

5.2	Remont chodnika przy drodze wewn. pomiędzy ul. Wieniawskiego i ul. Rolniczą	ZDiK	120 000,00	TAK		118 998,00	Zadanie zakończone w IV 2022 r. Zakres robót obejmował: wymianę istn. nawierzchni i wzmocnienie podbudowy chodnika oraz wymianę obrzeża i krawężnika o długości 183,5 m, wzdłuż drogi wewnętrznej łączącej ul. Wieniawskiego z ul. Rolniczą. łączna powierzchnia chodnika objętego remontem wynosi 286 m2.
5.3	Remont chodnika przy ul. Pułaskiego	ZDiK	110 000,00	TAK		109 299,00	Zadanie zakończone w VI 2022 r. Wykonano wymianę istniejącej nawierzchni i wzmocnienie podbudowy chodnika oraz wymianę krawężników o dł. 137 m po wschodniej stronie ul. Pułaskiego, od skrzyżowania z ul. Mościckiego w kierunku północnym. łączna powierzchnia chodnika objętego remontem wynosi 392 m2 , w tym przełożenie istniejącej kostki na powierzchni 50 m2.

5.4	Remont chodnika i części nawierzchni ul. Wilsona	ZDiK	105 000,00	TAK		104 816,38	Zadanie zakończone we IX 2022 r. W ramach zadania wykonano remont chodnika o długości 74 m (powierzchnia 148 m ²) z przystosowaniem go do najjeżdżania samochodami oraz remont cząstkowy nawierzchni jezdni wraz ze wzmocnieniem podbudowy i regulacją włączów studni na powierzchni 21,5 m ² . Podczas remontu chodnika wymieniono jego podbudowę (wzmacniając ją w celu umożliwienia najjeżdżania samochodami), nawierzchnię z betonu wymieniono na kostkę betonową grubości 8 cm, krawężnik o długości 75,6 m wykonano jako obniżony oraz wybudowano ściek przykrawężnikowy z trzech rzędów kostki betonowej. Chodnik ograniczono po zewnętrznej stronie obrzeżem betonowym.
5.5	Doposażenie placu zabaw przy ul. Pułaskiego	WIM	25 000,00	TAK		60 502,00	Zamontowano zestaw zabawowy, zacinienia piaskownicy, karuzelę talerzową z ławeczkami, 2 sprężynowce oraz 4szt ławki na placu zabaw przy ul. Pułaskiego.

6	Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej	CUS	500 000,00	częściowo	Zadanie w okresie 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. zostało zrealizowane. Natomiast w okresie 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. zadanie w trakcie realizacji. 2022 kwota 225.000,00	W związku z wystąpieniem stanu epidemii realizacja zadania została ustalona na okres 1.07.2022 r. do 30.06.2023 r. 223 325,00 (od 01.07.2022 r.- 31.12.2022 r.) od 01.01.2023 r. - 30.06.2023 r. - zadanie w trakcie realizacji, zostanie rozliczone po 30 czerwca 2023 r.	W ramach zadania zorganizowano zajęcia intelektualne i sportowe, wykłady dot. profilaktyki prozdrowotnej, spotkania z ciekawymi ludźmi, imprezy okolicznościowe, wyjazdy integracyjne, konferencje oraz Tarnowski Dzień Seniora.
7	Czytaj! W Tarnowie. Zakup książek i e-booków dla MBP w Tarnowie	Wydział Kultur	100 000,00	TAK		100 000	W ramach zadania zakupiono 3353 egz. książek i 173 audiobooki, pakiet 130 kodów Legimi miesięcznie za okres luty-czerwiec 2022, 225 dostępów ebook i audiobook w aplikacji EMPIK GO-25 kodów miesięcznie za okres kwiecień-grudzień 2022

8	Remont ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 18	WIM	320 000,00	NIE	W 2022r. opracowano dokumentację projektową i przeprowadzono przetarg na wykonanie robót budowlanych który unieważniono z uwagi na to, iż ceny ofert znacząco przekraczały kwotę zapisaną w budżecie.	11 500,00	
9	Remont ulicy Sanguszków oraz budowa parkingu dla odwiedzających park Sanguszków	ZDiK	500 000,00	NIE	Brak akceptacji konserwatora na planowane prace budowlane, dopuszczalne jest jedynie zastosowanie nawierzchni mineralnej w obszarze zespołu pałacowo parkowym w Gumniskach. Kwestia własnościowa związana z parkingiem do końca 2022 r. nie została uregulowana z PKP.	82,50	Opracowano koncepcję, wystąpiono do konserwatora o opinię.
XI. Edycja - Budżet Obywatelski na rok 2023							
1	ROLKOSTRADA "Nad Strusinką"	WIM	500 000,00	W trakcie			Opracowano koncepcję na budowę rolkostrady.

2	Międzyosiedlowe Centrum Aktywności Senioralnej	CUS	450 000,00	w trakcie procedury konkursowej			Zarządzeniem nr 219/2023 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 30.05.2023 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w latach 2023-2024 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Planowany termin realizacji zadania do 30.06.2024 r.
3	Budowa ulicy Czereśniowej - ETAP 3	ZDiK	500 000,00	w trakcie			28.03.2023 r. została podpisana umowa na wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni o przekroju ulicznym w km 0+100 – 0+278. na ul. Czereśniowej. Od połowy maja 2023 r. realizowane są prace budowlane związane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych podbudowy oraz krawężników. Zadanie w trakcie realizacji.
4	Budowa ulicy Harasymowicza - etap II	ZDiK	500 000,00	w trakcie			W trakcie przygotowania do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Została wykonana aktualizacja kosztorysów inwestorskich.
5	Plac zabaw MARCINKA	WIM	500 000,00	W trakcie			Opracowano dokumentację projektową modernizacji terenu rekreacyjnego na działce 6/19 obr.301 w Tarnowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa placu zabaw na Górze Św. Marcina
6	BIKE PARK MARCINKA etap 2	WIM	500 000,00	W trakcie			Trwa ustalanie zakresu zadania.

7	Budowa ogólnodostępnego boiska treningowego dla najmłodszych na terenie KS „Iskra” w Tarnowie	WIM	500 000,00	W trakcie			Przygotowywana jest dokumentacja projektowa
8	Remont i modernizacja placu zabaw i placu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9	WIM	370 000,00	W trakcie			Przygotowywana jest dokumentacja projektowa
9	Klub Zdrowej Mamy i Dziecka 2023	CUS	200 000,00	w trakcie procedury konkursowej			Zarządzeniem nr 29/2023 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Tarnowie z dnia 9.06.2023 r. został ogłoszony konkurs ofert dla wyłonienia realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą: Prowadzenie Klubu zdrowej mamy i dziecka. Planowany termin realizacji zadania do 30.06.2024 r.